

**Lista sprawdzająca realizacji działań
wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ
dla Kontraktu 1B.3/2**

Załącznik 1 do Raportu Końcowego

Niniejszy dokument, stanowi Załącznik nr 1 do Raportu Końcowego z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.3/2 (okres sprawozdawczy: lipiec/sierpień 2021 – maj 2023), składa się z następujących części:

- Część I. Lista sprawdzająca z realizacji przez Wykonawcę działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ),
Część II. Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych przez Wykonawcę i Inżyniera wymienionych w Załączniku 2 PZŚ,
Część III. Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ.

Działania wymienione w Załączniku 1 PZŚ pogrupowane są na 15 kategorii tematycznych(A-O), natomiast działania wymienione w Załączniku 2 PZŚ podzielone są na 17 kategorii tematycznych (A-R):

| Kat. | Nazwa kategorii | Pozycja w tabeli |
|-------------|--|-------------------------|
| A | Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji Zadania | 1 - 2 |
| B | Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej obszaru realizacji Zadania | 3 - 17 |
| C | Wymagania dotyczące lokalizacji zaplecza budowy | 18 |
| D | Wymagania dotyczące prac pogłębiarskich i zagospodarowania urobku z pogłębiania | 19 - 22 |
| E | Wymagania dotyczące usuwania szuwaru | 23 - 24 |
| F | Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych | 25 - 43 |
| G | Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska (w tym ograniczenia emisji do środowiska) | 44 - 53 |
| H | Wymagania dotyczące postępowania z odpadami i ściekami | 54 - 56 |
| I | Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi | 57 - 66 |
| J | Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska | 67- 75 |
| K | Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury | 76 - 77 |
| L | Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ | 78 - 82 |
| M | Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ | 83 - 86 |
| N | Szczególne wymagania polityk ES Banku Światowego | 87 – 95 |
| O | Wytyczne postępowania w przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego | 96 |
| P | Wymagania dotyczące prowadzenie monitoringu środowiska | 97-99 |
| R | Wymagania dotyczące kontroli przestrzegania zapisów dokumentów opracowanych przez Wykonawcę | 100 |

- Kolumna nr 1 „Poz.”, numery od 1 do 96 – oznaczają numery poszczególnych działań łagodzących zgodnie z numeracją w Załączniku 1 PZŚ, natomiast numery 97-100 oznaczają dodatkowe działania dotyczące prowadzenia monitoringu środowiska.
- Kolumna nr 2 „Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ” – hasłowy opis działania wraz z dosłowną treścią działania w tekście Załącznika 1 PZŚ.
- Kolumna nr 3 „Stan realizacji w okresie sprawozdawczym” – opis stanu realizacji w okresie sprawozdawczym.

Część I. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 1B.3/2.

| Poz. | Działania łagodzące wymienione w Załączniku 1 PZŚ | Stan realizacji w okresie sprawozdawczym |
|----------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| A | WYMAGANIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA | |
| 1 | <p>Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji Wykonawca uwzględni warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia różnego typu prac, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dopuszczalne terminy prac w korycie Odry (patrz poz. 32); b) dopuszczalne godziny prowadzenia robót (patrz poz. 38); c) dopuszczalne terminy prowadzenia prac w części lądowej (patrz poz. 33) d) dopuszczalne terminy usuwania szuwaru (patrz poz.23). | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Działanie rozpoczęto realizować wraz z rozpoczęciem czasu trwania Kontraktu (lipiec/sierpień 2021 r.), wg zatwierdzonego harmonogramu oraz jego późniejszych aktualizacji.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.), 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.), 1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.), 2 kwartał 2022 r. (kwiecień-czerwiec 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (lipiec-wrzesień 2022 r.) i 4 kwartał 2022 r. (październik-grudzień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 2 | <p>Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót.</p> <p>Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji Wykonawca uwzględni warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy (patrz poz. 18, 47, 48, 55, 56, 63, 64); b) warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy (patrz poz. 3-17); c) warunek dotyczący wykonania jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej (patrz poz. 26); d) warunki dotyczące opracowania dokumentów (patrz poz. 4, 20, 25, 54, 57 – 60, 67); e) warunki dotyczące uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu nadzoru przyrodniczego i zespołu nadzoru | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Działanie rozpoczęto realizować wraz z rozpoczęciem czasu trwania Kontraktu (lipiec/sierpień 2021 r.), wg zatwierdzonego harmonogramu oraz jego późniejszych aktualizacji.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | saperskiego (patrz poz. 79, 80, 82); f) warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ (patrz poz. 78); g) warunki dotyczące przeprowadzenia innych szkoleń (patrz poz. 64, 66, 81, 89, 94). | |
| B | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU REALIZACJI ZADANIA | |
| | Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania Transport związany z realizacją Zadania odbywać się będzie głównie drogą wodną. W przypadku wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania w danej lokalizacji miejsca postojowego, obowiązują następujące warunki (warunki wyszczególniono w poz. 3 - 13): | |
| 3 | a) Dojazd do obszaru realizacji Zadania należy wyznaczyć w oparciu o istniejące drogi. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 4 | b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas realizacji Zadania, zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami Zarządców dróg dotyczącymi dróg transportu i warunków ich użytkowania. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 5 | c) Wykonawca uzgodni z Zarządcami dróg, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca wykona organizację ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg, itp.). | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 6 | d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodniony z Zarządcami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 7 | e) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie wszystkich dróg dojazdu do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz uzgodnieniami z odpowiednimi Zarządcami dróg. Oznaczenia te będą regularnie kontrolowane przez Wykonawcę, w przypadku zniszczenia lub kradzieży oznaczenia, Wykonawca niezwłocznie je odtworzy lub uzupełni. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | f) Wykonawca utrzymywał będzie w należyтым stanie technicznym powierzchnie utwardzone w obszarze realizacji Zadania, w obrębie których odbywać się będzie ruch pojazdów. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 9 | g) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców w okresie realizacji Zadania. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 10 | h) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z obszaru realizacji Zadania. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 11 | i) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 12 | j) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej całego obszaru realizacji Zadania i dróg dojazdowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg oraz budynków zlokalizowanych w pobliżu dróg transportu materiałów budowlanych. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (styczeń 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r., przy czym jedynie w okresie styczeń-marzec 2022 r. wystąpiła konieczność realizacji działania. <i>Stwierdzono częściową realizację działania [1 kwartał 2022 r. (styczeń-marzec 2022 r.), która została opisana w poz. 4.4 niniejszego raportu</i> |
| 13 | k) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi w obecności Zarządców dróg wizje lokalne, w wyniku których sporządzone zostaną protokoły stanu dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania. Na tej podstawie Wykonawca będzie | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |

| | | |
|----|--|--|
| | zobowiązany do odtworzenia stanu technicznego dróg sprzed okresu realizacji Zadania. | |
| 14 | Ewentualne użytkowanie drogi gruntowej pomiędzy miejscem budowy miejsca postojowego, a km ok. 600,4 dopuszcza się poza okresem legowym kani rudej (od 1 marca do 31 sierpnia), ze względu na mieszczące się tu gniazdo. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| | Warunki związane z wykorzystywaniem dróg wodnych | |
| 15 | a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli, oznakowania nawigacyjnego dróg wodnych i innych obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót, w tym transportu urobku z pogłębiania i sprzętu. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera; | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania. <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 16 | b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej całego obszaru realizacji Zadania, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego infrastruktury wskazanej w punkcie a); | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 17 | c) Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i wodach morskich, w odniesieniu do własnych jednostek, jak i jednostek jego Podwykonawców. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |

| C | WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAPLECZA BUDOWY | |
|----|--|---|
| 18 | <p>Nie przewiduje się tworzenia zapleczy lądowych budowy. Wykonawca zapewni zaplecze budowy na jednostkach pływających.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| D | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC POGŁĘBIARSKICH I ZAGOSPODAROWANIA UROBKU Z POGŁĘBIANIA | |
| 19 | <p>Badania jakości osadów przeznaczonych do usunięcia</p> <p>Wykonawca przeprowadzi weryfikacyjne badania jakości osadów przeznaczonych do usunięcia w lokalizacjach wytypowanych na podstawie sondaży dna (wykonanych po zrealizowaniu miejsc postojowo – cumowniczych) do przeprowadzenia niezbędnych prac bagrowniczo /podczyszczeniowych.</p> <p>Wymagany zakres i metodykę badań określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796).</p> <p>Wykonawca dokonywał będzie również weryfikacyjnych badań urobku, jeśli wymagać tego będzie wskazany Plan prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku (patrz poz. 20) sposób jego zagospodarowania (zgodnie z wymaganiami odbiorcy osadu) bądź wystąpi sytuacja wskazana w poz. 21.</p> <p>Sprawozdania z badań jakości osadu Wykonawca przedstawiał będzie Inżynierowi.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2022 r. (kwiecień 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (kwiecień-czerwiec 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (lipiec-wrzesień 2022 r.), 4 kwartał 2022 r. (październik-grudzień 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (styczeń-marzec 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 20 | <p>Plan prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku</p> <p>Dla prac pogłębiarskich w lokalizacjach wytypowanych na podstawie sondaży dna (wykonanych po zrealizowaniu miejsc postojowo – cumowniczych) do przeprowadzenia niezbędnych prac bagrowniczo/podczyszczeniowych Wykonawca opracuje plan prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 6.14 PZŚ.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2022 r. (kwiecień 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w okresie luty-kwiecień 2023 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (kwiecień-czerwiec 2022 r.), 3 kwartał 2022 r. (lipiec-wrzesień 2022 r.), 4</i></p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>Sposób zagospodarowania urobku z bagrowania, powinien zostać określony zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych, określających stopień zanieczyszczenia urobku (patrz poz. 19).</p> <p>Plan prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku podlega zatwierdzeniu Inżyniera przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich.</p> | <p><i>kwartał 2022 r. (październik-grudzień), 1 kwartał 2023 r. (styczeń 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 21 | <p>Kontrola jakości urobku podczas prac bagrowniczych</p> <p>Jeśli w wyniku bieżącej oceny i weryfikacji jakości urobku (patrz działanie monitoringowe poz. 97 w zał. 2 do PZŚ) stwierdzone zostaną zmiany parametrów i wyglądu urobku (m.in. barwy, zapachu, konsystencji):</p> <p>-Wykonawca przeprowadzi kontrolne badania i ustali jakość partii urobku, w której stwierdzono zmiany parametrów i wyglądu urobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. ustawą o odpadach, Prawem ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi ww. ustaw). Badania należy zrealizować przez akredytowane do tego rodzaju badań laboratorium.</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności urobku zanieczyszczonego, Wykonawca winien postępować z partią urobku zanieczyszczonego zgodnie z zapisami w poz. 22: „Gospodarka zanieczyszczonym urobkiem z pogłębiania”.</p> <p>Wykonawca zapewni tymczasowe magazynowanie partii urobku, co do którego zachodzi podejrzenie, iż jest zanieczyszczony, do momentu uzyskania wyników badań laboratoryjnych. Technologia i warunki, dot. sposobu tymczasowego magazynowania urobku, opisane zostaną przez Wykonawcę w Planie prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku (patrz poz. 20). Przyjęta technologia nie może powodować zanieczyszczenia środowiska.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 22 | <p>Gospodarka zanieczyszczonym urobkiem z pogłębiania</p> <p>Zgodnie z wynikami badań jakości osadów i ich klasyfikacją pod tym kątem (patrz poz. 19 i 21) zanieczyszczone masy ziemne transportowane będą drogą wodną do punktów przeładunku na środki transportu lądowego, a następnie po przeładunku drogą lądową na odpowiednie składowiska odpadów lub do uprawnionego odbiorcy odpadów.</p> <p>Dokładne lokalizacje docelowych składowisk odpadów, na które przetransportowane zostaną zanieczyszczone masy ziemne bądź odbiorcy odpadów, zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą wyprzedzająco uzyskać akceptację Inżyniera. Składowiska te muszą spełniać, zgodnie z przepisami prawa, wymogi pod względem możliwości składowania gruntów o różnych poziomach zanieczyszczenia, a odbiorcy odpadów</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| | <p>muszą zapewniać sposób zagospodarowania zanieczyszczonego urobku zgodny z ustawą o odpadach.</p> <p>Technologia prac przeładunkowych, w tym warunki dot. miejsca tymczasowego składowania mas ziemnych, opisane zostaną przez Wykonawcę w Planie zapewnienia jakości, który przed rozpoczęciem ujętych w nim prac musi uzyskać akceptację Inżyniera. Przyjęta technologia nie może powodować zanieczyszczenia środowiska w obrębie terenów przyległych.</p> <p>Sposób postępowania z urobkiem i procedurę postępowania z urobkiem zanieczyszczonym, należy przedstawić w Planie prac czerpalnych wraz z planem zagospodarowania urobku (patrz poz. 20).</p> | |
| E | WYMAGANIA DOTYCZĄCE USUWANIA SZUWARU | |
| 23 | <p>Dopuszczalny termin usunięcia szuwaru</p> <p>Usuwanie szuwaru, kolidującego z planowanym Zadaniem należy przeprowadzić w okresie 01.10 – 28.02, tj. poza sezonem lęgowym ptaków.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (luty 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 24 | <p>Warunkowe usuwanie szuwaru poza dopuszczalnym terminem</p> <p>W przypadku konieczności usuwania szuwaru w okresie lęgowym ptaków, bezpośrednio przed dokonaniem wycinki należy przeprowadzić przez ornitologa nadzoru przyrodniczego, wskazanego w poz. 80, oględzin pod kątem występowania w ich obrębie siedlisk ptaków; w przypadku stwierdzenia ww. siedlisk, stosownie do zinwentaryzowanych siedlisk należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do poszczególnych chronionych gatunków fauny (na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) – patrz również poz. 28 – 31.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |

| F | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH | |
|----|---|--|
| 25 | <p>W celu uniknięcia niszczenia siedlisk zastoiskowych, zaburzeń tarła, migracji ryb i innych organizmów wodnych, Wykonawca przedstawi, w Planie zapewnienia jakości, harmonogram i plan prac, opracowany w konsultacji z zespołem nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 80). Plan zapewnienia jakości przed rozpoczęciem ujętych w nim prac musi uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca aktualizował będzie zapisy ww. Planu zapewnienia jakości zgodnie z zaleceniami zespołu nadzoru przyrodniczego, wynikających z obserwacji jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej (patrz poz. 26.) bądź bieżących kontroli zespołu nadzoru przyrodniczego (patrz poz. 27).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 26 | <p>Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Zadania przed rozpoczęciem prac</p> <p>Przed przystąpieniem do robót zespół nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 80, przeprowadzi jednorazową inwentaryzację przyrodniczą obszaru realizacji Zadania. W szczególności oględzinom należy poddać pas przybrzeżny i wody Odry, w szczególności pod kątem obecności grzybieńczyka wodnego (<i>Nymphoides peltata</i>).</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk i gatunków fauny i flory podlegających ochronie, wobec których konieczne będzie naruszenie zakazów określonych w obowiązujących przepisach, należy uzyskać decyzje zezwalające na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, o których mowa w poz. 28 - 31.</p> <p>Zespół nadzoru przyrodniczego wyznaczy w terenie chronione siedliska i stanowiska gatunków chronionych, które wymagają zabezpieczenia przed fizycznym zniszczeniem na etapie realizacji. Wykonawca oznaczy kontrastową taśmą, na czas realizacji prac chronione siedliska i stanowiska gatunków chronionych (patrz również poz. 40 - 43).</p> <p>W ramach działania zespół nadzoru przyrodniczego Wykonawcy dokonana również oceny siedlisk zwierząt łownych.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 27 | <p>Bieżące kontrole zespołu nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji Zadania</p> <p>Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Zadania należy prowadzić pod bieżącym nadzorem zespołu nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 80).</p> <p>Eksperti ci, zgodnie ze specjalnością i rodzajem wykonywanych robót, powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje całego obszaru realizacji Zadania (nie rzadziej niż</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>raz na miesiąc) i na bieżąco przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ.</p> <p>Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki, załączane do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ (o których mowa w poz. 83).</p> | <p>w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.) i 4 kwartał 2022 r. (listopad 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| | <p>Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt</p> <p>Jeżeli przed rozpoczęciem (w ramach jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej wskazanej w poz. 26 lub w trakcie realizacji robót budowlanych (patrz również poz. 27) na obszarze realizacji Zadania zostanie stwierdzona obecność siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, wówczas obowiązywały będą poniższe warunki (wskazane w poz. 28 – 31):</p> | |
| 28 | <p>a) Wykonawca uzyska i przekaże do akceptacji Inżyniera pisemną opinię zespołu nadzoru przyrodniczego (o którym mowa w poz. 80) zawierającą określenie konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b), a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii, wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w okresie kwiecień 2022 r. – październik 2022 r. oraz luty 2023 r. – kwiecień 2023 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 29 | <p>b) przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników gatunków chronionych (zgodnie z treścią opinii, o której mowa w pkt. a), Wykonawca uzyska wymagane prawem decyzje administracyjne zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w okresie kwiecień 2022 r. – październik 2022 r. oraz luty 2023 r. – kwiecień 2023 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 30 | <p>c) uzyskane decyzje Wykonawca przedłoży do wiadomości Inżyniera.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (grudzień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>w okresie kwiecień 2022 r. – październik 2022 r. oraz luty 2023 r. – kwiecień 2023 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 31 | d) Wykonawca precyzyjnie i terminowo wdroży warunki zawarte w ww. decyzjach [patrz też poz. 80, 81 i 86] oraz już uzyskanych decyzji (załącznik 8 do PZŚ). | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 32 | <p>Terminy prowadzenia prac w korycie rzeki Odry</p> <p>Prace ingerujące w koryto rzeki Odry należy prowadzić poza okresem tarła ryb i inkubacji ikry, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [1 kwartał 2022 r. (marzec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 33 | <p>Ochrona herpetofauny</p> <p>Prace, mające na celu naruszenie brzegu, wykonane będą w okresie od 30 września do 1 kwietnia, kiedy aktywność gadów i płazów jest minimalna. W przypadku miejsca postojowego w Osinowie Dolnym w okresie od 30 września do 15 marca.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 34 | Celem ochrony siedlisk przyrodniczych prace będą wykonywane od strony wody. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 35 | Prace ingerujące w koryto rzeki prowadzone będą wyłącznie w obrębie projektowanych miejsc cumowania lodołamaczy | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 36 | <p>Działanie minimalizujące szkody w środowisku, polegające na odzyskaniu wydobytych osobników fauny podczas prac pogłębiarskich i przemieszczeniu ich w bezpieczne miejsce</p> <p>Prace bagrownicze prowadzone w korycie Odry będą objęte stałym nadzorem przyrodniczym eksperta ichtiologa, o którym mowa w poz. 80. Obserwacje w zakresie wydobywania zwierząt z osadami rzecznyymi i prace w zakresie przemieszczania osobników należy prowadzić stale w trakcie prac bagrowniczych. W przypadku stwierdzenia zwierząt w wydobytych osadach należy je wybrać i przemieścić do tymczasowych zbiorników z wodą rzeczną.</p> <p>Należy maksymalnie ograniczyć czas przetrzymywania organizmów w zbiornikach tymczasowych, zgodnie ze wskazaniem ww. eksperta ichtiologa. Jeżeli zaistnieje taka konieczność należy stosować napowietrzanie (np. z butli ze sprężonym tlenem). Odłowione zwierzęta należy wysiedlić w niewielkiej odległości od inwestycji, ale w miejscach, gdzie: 1) prace bagrownicze nie były dotychczas wykonywane; 2) nie są w późniejszych etapach planowane prace budowlane i czerpalne; 3) siedliska są tożsame lub zbliżone do tych, w których fauna występowała.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 37 | <p>Ochrona ichtiofauny przed podwyższonym stężeniem zawiesiny w wodach Odry</p> <p>Prace bagrownicze należy realizować zgodnie z następującymi zasadami:</p> <ol style="list-style-type: none"> w przypadku odnotowania stężeń zawiesiny wyższych niż 200 mg/l lub stężeń tlenu rozpuszczonego < 4 mg O₂/l (w punktach monitoringowych zlokalizowanych ok. 200 m poniżej miejsca prowadzenia robót), należy ograniczyć intensywność prac (wprowadzić 2 - godzinne przerwy co 2 godziny) a w przypadku stwierdzenia stężeń: >400 mg/l zawiesiny lub <3 mg O₂/l tlenu rozpuszczonego należy niezwłocznie przerwać wykonywanie robót, na okres co najmniej 24 godzin; wznowienie robót po każdej przerwie spowodowanej przekroczeniem stężeń zawiesiny musi być poprzedzone ponownym pomiarem stężenia zawiesiny w punktach monitoringowych; wznowienie robót może odbyć się jedynie w warunkach stężenia zawiesiny poniżej 200 mg/l w punktach monitoringowych. <p>Monitoring stężeń zawiesiny należy prowadzić codziennie, wykonując pomiar po co najmniej 2-godzinnym prowadzeniu prac (z normalnym natężeniem). W przypadku</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | przekroczenia stężenia 200 mg/l pomiar należy powtórzyć po 2 godzinnej przerwie w pracach Równoległe z pomiarem stężeń zawiesiny wykonywane będą pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego. Przy wartości poniżej 4 mg O ₂ /l prace będą wstrzymywane na minimum 2 godziny, zaś poniżej 3 mg O ₂ /l – na minimum 24 godziny. Pomiar stężenia tlenu należy wykonywać w środku słupa wody – ok. 1,0 m pod powierzchnią. | |
| 38 | Ochrona chiroperofauny W przypadku wykonywania prac od początku maja do połowy sierpnia, który jest okresem rozrodu zwierząt hałas wytwarzany przez sprzęt mechaniczny będzie minimalizowany, poprzez prowadzenie prac wyłącznie w ciągu dnia, tj. od wschodu do zachodu słońca. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 2 kwartale 2022 r. (maj 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w okresie sierpień 2022 r. – kwiecień 2023 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania. <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 39 | Ochrona ornitofauny Z uwagi na lęgi ptaków w sąsiedztwie obszaru realizacji Zadania gatunków podlegających ochronie, prace związane z realizacją Zadania wykonywać należy w okresie, od 1 października do 31 marca. W przypadku miejsca postojowego w Zatoni Dolnej od 1 września do 1 marca. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 40 | Ochrona siedlisk przyrodniczych Wykonawca winien zabezpieczyć teren siedliska przyrodniczego 91F0 – łęgowy las dębowo-wiązowo-jesionowy, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie poprzez, np. zastosowanie ogrodzenia tymczasowego, aby wyeliminować przypadkowe zniszczenie w trakcie robót. Wskazanie miejsc wykonania ogrodzenia należy do zadań nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, o którym mowa w poz. 80. Wykonawca kontrolował będzie stan ogrodzenia oraz dokona niezbędnych napraw. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 41 | Ochrona stanowisk gatunków chronionych flory Wykonawca oznaczy kontrastową taśmą, na czas realizacji prac obszar występowania wilczomleczka błotnego (<i>Euphorbia palustris</i>) i błyszczącego (<i>Euphorbia lucida</i>), w celu zabezpieczenia tego miejsca przed ingerencją i przypadkowym zniszczeniem w trakcie prac. Wskazanie miejsc wykonania oznaczenia należy do zadań nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, o którym mowa w poz. 80. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |

| | | |
|----------|--|---|
| | Wykonawca kontrolował będzie stan oznaczenia oraz dokona niezbędnych napraw. | |
| 42 | <p>Ochrona stanowisk gatunków chronionych flory</p> <p>Na czas realizacji prac obszar występowania kocanek piaskowych (<i>Helichrysum arenarium</i>) oraz siedliska 3270 – zalewane muliste brzegi rzek, Wykonawca oznaczy kontrastową taśmą, w celu zabezpieczenia tego miejsca przed ingerencją i przypadkowym zniszczeniem w trakcie prac.</p> <p>Wskazanie miejsc wykonania oznaczenia należy do zadań nadzoru przyrodniczego Wykonawcy, o którym mowa w poz. 80.</p> <p>Wykonawca kontrolował będzie stan oznaczenia oraz dokona niezbędnych napraw.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 43 | <p>Minimalizacja oddziaływania na bobry (<i>Castor fiber</i>)</p> <p>Wykonawcy prowadzi będzie prace pod nadzorem teriologa, który po zakończeniu inwestycji oceni wpływ inwestycji na zasiedlającą rejon inwestycji rodzinę bobrów i wskaże ewentualne środki zaradcze minimalizujące wpływ cumowania lodołamaczy.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r., przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r. i w okresie październik - grudzień 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| G | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA (W TYM OGRANICZENIE EMISJI DO ŚRODOWISKA) | |
| 44 | <p>Zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla środowiska</p> <p>Do realizacji Zadania będą wykorzystane wyłącznie surowce i materiały budowlane, które nie spowodują pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Przewidziane do zastosowania materiały budowlane muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 45 | <p>Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>W zakresie sprawności technicznej i przeglądów pojazdów, maszyn i urządzeń obowiązują poniższe warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> prace budowlane i pogłębiarskie należy prowadzić z wykorzystaniem maszyn wyłącznie sprawnych technicznie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby; | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca stale dokonywał będzie bieżących przeglądów stanu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz eliminował będzie dostępnymi środkami organizacyjnymi możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczególności wystąpienia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zarówno podczas obsługi, transportu, jak i pracy pojazdów, maszyn i urządzeń. jednostki pływające wykorzystane przy realizacji Zadania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym właściwą ochronę wód przed zanieczyszczeniami substancjami szkodliwymi, w szczególności substancjami ropopochodnymi. | <p>w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 46 | <p>Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych</p> <p>W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu lub wody, należy przystąpić do natychmiastowego zneutralizowania wycieku, jego zebrania i przekazania podmiotom, posiadającym uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, w celu ich unieszkodliwienia.</p> <p>W przypadku większych awarii zastosować procedury opisane w poz. 68.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 47 | <p>Wyposażenie w sorbenty</p> <p>Na każdym odcinku robót (poszczególne miejsca postojowe) należy zapewnić na jednostkach pływających stosowną ilość sorbentów (odpowiednich do zastosowania na powierzchniach stałych i wód), niezbędnych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, zgodnie z opracowaną procedurą rozlewową opisaną szczegółowo w p. 6.14 tekstu PZŚ. Stanowiska z sorbentem winny być zlokalizowane w pobliżu miejsc przeznaczonych do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń w obszarze realizacji Zadania.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 48 | <p>Posiadanie zapór przeciwrozlewowych na wodzie</p> <p>W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić stosowną ilość zapór przeciwrozlewowych na wodzie, niezbędnych do wykorzystania w przypadku niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych - zgodnie z opracowaną procedurą rozlewową opisaną szczegółowo w p. 6.14 tekstu PZŚ.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| 49 | <p>Tankowanie urządzeń pływających</p> <p>Tankowanie odbywało się będzie w miejscach wyznaczonych do tankowania. W przypadku konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na lokalizację miejsca bunkrowania lub postoju bunkierki i sposobu jej eksploatacji, Wykonawca uzyska takie zezwolenie.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 50 | <p>Ograniczenie prac do pory dziennej</p> <p>Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (6:00 – 22:00).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 51 | <p>Ograniczanie hałasu i spalin pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>a) W okresie realizacji Zadania należy stosować jak najmniej uciążliwe pod względem akustycznym technologie prowadzenia prac budowlanych, m.in. wykorzystywać pojazdy, maszyny i urządzenia możliwie nowoczesne, charakteryzujące się niższymi poziomami hałasu oraz w pełni sprawne technicznie, wyłączać silniki i urządzenia niepracujące w danej chwili, nie przeciążać maszyn i pojazdów, ograniczać czas pracy silników na najwyższych obrotach, zachować dobrą organizację pracy;</p> <p>b) W okresie realizacji Zadania należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji dźwięku (mocy akustycznej) oraz emisji spalin zgodnej z obowiązującymi przepisami.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| | <p>Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami</p> <p>W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan powietrza:</p> | |
| 52 | <p>a) należy unikać pozostawiania maszyn, pojazdów czy jednostek pływających na biegach jałowych podczas przerw w ich pracy.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |

| | | |
|----------|---|---|
| | | <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 53 | b) postój pojazdów i jednostek pływających powinien odbywać się przy zgaszonym silniku. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| H | WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI I ŚCIEKAMI | |
| 54 | <p>Sporządzenie Planu Gospodarowania Odpadami (PGO)</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi Plan Gospodarowania Odpadami i uzyska jego akceptację przez Inżyniera. (patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 55 | <p>Zasady postępowania z odpadami</p> <p>Odpady powstające podczas realizacji Zadania należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segregować i magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach na jednostkach pływających; • odpady niebezpieczne segregować i magazynować - do czasu ich przekazania uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania - odrębnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska (w szczególności odpady ciekłe w ilości ponad 220 litrów wymagają zabezpieczenia wtórnego przed rozlewem, np. tacy odciekowej, o pojemności przynajmniej 110 % największego pojemnika bądź 25% całkowitej objętości odpadów ciekłych). Pojemniki i miejsca magazynowania winny zostać oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; • zapewnić sukcesywny odbiór odpadów przez podmioty uprawnione do dalszego ich zagospodarowania; • odpady statkowe należy przekazywać do punktów przyjęcia odpadów statkowych. • Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r., przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (luty 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|----------|---|--|
| | <p>śródlądowej oraz Planem gospodarowania odpadami, o którym mowa w poz. 54 Zał. 1 do PZŚ.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania dokumentów ewidencji do Inżyniera w celu prowadzenia monitoringu.</p> | |
| 56 | <p>Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi</p> <p>Należy zaopatrzyć zaplecze budowy w szczelne sanitariaty na ścieki socjalne i zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez upoważnione podmioty.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r., przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie wystąpiła konieczność realizacji działania. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| I | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI | |
| | <p>Opracowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Na obszarze realizacji Zadania należy utrzymywać porządek i zapewnić właściwą organizację robót.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy:</p> | |
| 57 | a) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) –patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik - grudzień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 58 | b) Projektu Organizacji Robót i Zagospodarowania Placu Budowy - patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (listopad - grudzień 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu. |
| 59 | c) Projektu Bezpiecznej Żeglugi (instrukcji pracy i ruchu jednostek pływających podczas robót) opisanego szczegółowo w p. 6.14 tekstu PZŚ, który Wykonawca uzgodni z dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej i administracją drogi wodnej. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p> |
| 60 | <p>Kodeks postępowania ES</p> <p>Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że personel Wykonawcy został poinformowany o Kodeksie postępowania ES, przedłożonym wraz z ofertą i opisanym w punkcie 6.14 tekstu PZŚ, w tym o określonych zachowaniach, które są zabronione, i że rozumie konsekwencje zaangażowania się w takie zabronione zachowania.</p> <p>Wykonawca dopilnuje również, aby Kodeks Postępowania ES był w sposób widoczny zaprezentowany w miejscach przebywania personelu Wykonawcy.</p> <p>Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezależnie od prawnej formy współpracy i odpowiednio Podwykonawców i ich personelu.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem odbioru Końcowego.</p> <p>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień - wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</p> |
| 61 | <p>Nadzór saperski na obszarze realizacji Zadania</p> <p>W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością występowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przed rozpoczęciem robót – rozpoznanie saperskie obszaru realizacji Zadania (raport z rozpoznania saperskiego przedłożony zostanie do Inżyniera); • w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami (prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego), polegający na bieżącym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacją; • w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – wdrożenie procedur opisanych w poz. 69. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r., sierpniu 2022 r., październiku 2022 r. i grudniu 2022 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 62 | <p>Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy</p> <p>Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebezpiecznych; • składowania i transportu; • instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; • maszyn i urządzeń technicznych; • prac ziemnych; • prac prowadzonych na wodzie, • prac rozbiórkowych; • prac podwodnych. <p>zawartych w obowiązujących przepisach prawnych.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (luty-marzec 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| | <p>Zapewnienie warunków higienicznych</p> <p>W obszarze realizacji Zadania należy:</p> | |
| 63 | <p>a) należy zapewnić szczelne sanitariaty oraz zapewnić korzystanie z nich przez pracowników.</p> <p>(Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi podano w poz. 56).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 64 | <p>b) należy zapewnić przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w obrębie obszaru realizacji Zadania i jego bezpośredniego otoczenia.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| | | |
|---|---|---|
| 65 | c) należy zapewnić właściwe zaplecze socjalne dla pracowników delegowanych. Przy organizacji zaplecza obowiązują zapisy wskazane w p. 18, 55, 56 dot. zakazu tworzenia zaplecza ładowego, gospodarki odpadami komunalnymi i ściekami socjalno - bytowymi. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w styczniu 2022 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 66 | <p>Zasady profilaktyki chorób typu HIV-AIDS i innych chorób zakaźnych w tym np. COVID 19</p> <p>Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług, wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie roznoszenia chorób typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi odpowiednie szkolenia) oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się wirusa HIV wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społeczności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi warunkami, jakie zostały określone w Dokumentach Przetargowych kontraktu (Część 3, Sekcja VIII – Warunki ogólne, klauzula 6.7). Szkolenia uwzględniały będą również inne choroby zakaźne (np. COVID 19).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień i wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| J WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA | | |
| 67 | <p>Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi</p> <p>W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca opracuje dokument pn.: Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy i uzyska akceptację Inżyniera (patrz rozdz. 6.14 tekstu PZŚ).</p> <p>W przypadku wystąpienia powodzi Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 68 | <p>Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych</p> <p>W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź), wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję itp.); • do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku i środowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi służbami); | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2023 r. (marzec 2023 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w kwietniu 2023 r. nie było konieczności realizacji działania.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • powiadomić Inżyniera i Zamawiającego; • po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według ich zaleceń i instrukcji. | |
| 69 | <p>Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami</p> <p>W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natychmiast przerwać pracę; • ewakuować obszar wokół znaleziska; • niezwłocznie powiadomić nadzór saperski [patrz poz. 82] i Policję, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi od nich zaleceniami; • powiadomić Inżyniera i Zamawiającego. <p>Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub wody itp.</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 70 | <p>Zasady postępowania w związku z wyciekami substancji ropopochodnych</p> <p>W związku z ryzykiem ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych Wykonawca opracuje dokument tzw. procedurę rozlewową i uzyska jego akceptację przez Inżyniera.</p> <p>W przypadku wystąpienia ww. wycieku Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| | Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze wodnej / zapobieganie wypadkom żegludowym | |
| 71 | a) środki transportowe (zestawy pływające) muszą spełniać wymagania stosownych w tym zakresie, a obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w zakresie żeglugi śródlądowej. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 72 | b) środki transportowe (zestawy pływające) pod względem parametrów muszą być dostosowane do warunków wynikających z obecnej klasy drogi wodnej. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| | | |
|----------|--|---|
| 73 | c) wykorzystanie jednostek pływających przy realizacji robót wymaga uzgodnienia z właściwym Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie (w przypadku wykorzystania wód morskich). | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i> |
| 74 | d) przed rozpoczęciem robót należy opracować Projekt bezpiecznej żeglugi, który wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie (w przypadku wykorzystania wód morskich) i z właściwą administracją drogi wodnej. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i> |
| 75 | e) należy wykonać oznakowanie terenu prac oraz drogi wodnej informujące o występujących zagrożeniach i ograniczeniach w ruchu żegludowym zgodnie z Ustawą o żegludze śródlądowej i przepisami prawa miejscowego. Sposób oznakowania i miejsce posadowienia oznakowania należy uzgodnić z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i z właściwą administracją drogi wodnej. | Działanie zrealizowane i zakończone Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.). <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.) i 1 kwartał 2022 r. (styczeń 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i> |
| K | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW KULTURY | |
| 76 | Zasady postępowania w przypadku odkrycia zabytków ruchomych lub stanowisk archeologicznych Jeśli Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego terytorialnie: prezydenta miasta, burmistrza bądź wójta. Wykonawca jednocześnie powiadamia w powyższym zakresie Inżyniera. | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |
| 77 | Uzyskanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków W celu realizacji zapisów PZŚ związanych z Ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków, Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzyska także, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zezwolenie Wojewódzkiego | Działanie nierealizowane przez brak konieczności W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania. |

| | | |
|-----------|--|---|
| | Konserwatora Zabytków (WKZ) na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz przeprowadzi wskazane badania. | |
| L | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAŻOWANEGO W REALIZACJĘ PZŚ | |
| 78 | <p>Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZŚ</p> <p>Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie szkolenia (zakończonego testem sprawdzającym wiedzę uczestników) z zasad i warunków PZŚ oraz wskazań ochronnych w trakcie realizacji budowy dla swojej kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej nadzorującej budowę, które powinien przygotować przy pomocy swojego zespołu przyrodników. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą mieć do czynienia z paliwami i innymi substancjami ropopochodnymi oraz pozostałymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska powinni zostać przeszkoleni z zasad ochrony środowiska gruntowo-wodnego i stosowania środków jego ochrony, w tym użycia sorbentów.</p> <p>W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera Wykonawcy będzie przekazywał informację na temat stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień i wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 79 | <p>Wyznaczenie koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy</p> <p>W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.</p> <p>Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ w kolejnych etapach realizacji Zadania; • bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych warunków z załącznika 1 i 2 PZŚ na obszarze realizacji Zadania; • bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót, a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ; • współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy (w tym w szczególności nadzór nad zespołem nadzoru przyrodniczego, o którym mowa w poz. 80) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ; • raportowanie realizacji PZŚ (zgodnie z zasadami podanymi w poz. 83 - 85); • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ w zespole Inżyniera i Zamawiającego. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (maj 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|-----------|--|---|
| | <p>Koordinator ds. PZŚ nie może być członkiem zespołu ekspertów środowiskowych Wykonawcy (nadzoru przyrodniczego).</p> <p>Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera.</p> | |
| 80 | <p>Zapewnienie zespołu nadzoru przyrodniczego</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu ekspertów środowiskowych (nadzór przyrodniczy), złożony z reprezentantów następujących specjalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin); b) zoolog-ichtiolog (ryby); c) zoolog-herpetolog (płazy i gady); d) zoolog-ornitolog (ptaki); e) zoolog-teriolog (ssaki nietłające). <p>Eksperti ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) działań łagodzących wymienionych w załączniku 1 PZŚ w pozycjach, w szczególności: 24, 25 - 31, 36, 40 - 43, 81, 85 - 86; b) działań monitoringowych wymienionych w załączniku 2 PZŚ, w pozycjach, w szczególności: 24, 25 - 31, 36, 40 - 41, 81, 85 - 86. <p>Skład personalny zespołu ekspertów środowiskowych wymaga akceptacji Inżyniera.</p> <p>Jeden członek zespołu nadzoru przyrodniczego może reprezentować najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyżej w pkt. a) -e).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 81 | <p>Zadania zespołu nadzoru przyrodniczego</p> <p>Zadaniem nadzoru przyrodniczego będzie podjęcie odpowiednich działań ochronnych w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych gatunków fauny i flory w wyniku prowadzenia robót budowlanych. W szczególności do obowiązków nadzoru przyrodniczego powinno należeć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przed rozpoczęciem realizacji Zadania sprawdzenie terenu, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, pod kątem występowania stanowisk gatunków chronionych; | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - wyznaczenie miejsc lokalizacji zabezpieczeń (ogrodzenie, i taśma ostrzegawcza), o których mowa w poz. 40 - 43; - w przypadku stwierdzenia obecności siedlisk i gatunków fauny i flory, podlegających ochronie, wobec których będzie konieczne naruszenie zakazów określonych w obowiązujących przepisach, przed przystąpieniem do prac budowlanych uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację tych czynności [patrz poz. 28-31]; - prowadzenie nadzoru w trakcie wykonywania prac budowlanych i bagrowniczych; - przeszkolenie pracowników Wykonawcy o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy sytuacji stwarzających zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. | |
| 82 | <p>Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu nadzoru saperskiego.</p> <p>Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań łagodzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wymienionych w poz. 61).</p> <p>W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru saperskiego wymaga akceptacji Inżyniera.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (wrzesień 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień i wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| M | WYMAGANIA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA REALIZACJI PZŚ | |
| 83 | <p>Raportowanie stanu realizacji PZŚ w raportach miesięcznych</p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca będzie terminowo przedkładał Inżynierowi comiesięczne raporty z realizacji warunków określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego).</p> <p>Wykonawca opracuje szablon ww. raportu (listy sprawdzającej) i uzyska akceptację Inżyniera dla tego dokumentu.</p> <p>W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportów, dotyczących m.in. zaistniałych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.), 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.) i 2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|----|---|---|
| 84 | <p>Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań roboczych i na Radach Budowy</p> <p>W okresie realizacji Zadania odbywać się będą comiesięczne spotkania przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy poświęcone omówieniu i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ.</p> <p>Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy związane z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich Rad Budowy.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i zakończono w 2 kwartale 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| / | <p>Sprawozdania zespołu przyrodników Wykonawcy</p> <p>Zespół przyrodników Wykonawcy prowadzi sprawozdawczość:</p> | |
| 85 | <p>a) sporządzanie okresowych raportów (miesięcznych, kwartalnych i raportu końcowego) z realizacji warunków określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego) składanych do Inżyniera i wymagających jego akceptacji.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (wrzesień 2021 r.), 4 kwartał 2021 r. (październik 2021 r.) i 2 kwartał 2022 r. (kwiecień 2022 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 86 | <p>b) opracowanie sprawozdań, przedkładanych właściwym organom ochrony środowiska zgodnie z warunkami decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej (patrz również poz. 28-31).</p> <p>Za przygotowanie dokumentów wskazanych w p. a i b odpowiedzialny jest koordynator ds. PZŚ w zespole Wykonawcy.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 1 kwartale 2022 r. (styczeń 2022 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r., przy czym w okresie kwiecień-grudzień 2022 r. i luty-marzec 2023 r.) nie było konieczności realizacji działania. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |

| N | SZCZEGÓLNE WYMAGANIA POLITYK ES BANKU ŚWIATOWEGO | |
|----|--|--|
| 87 | <p>Odpowiedzialność Wykonawcy za zgodność z ES</p> <p>Wykonawca zapewni realizację wszystkich wymagań i warunków ES oraz Kodeksu Postępowania, o którym mowa w p. 60.</p> <p>Warunek dotyczy Wykonawcy i jego personelu, niezależnie od prawnej formy współpracy i odpowiednio Podwykonawców i ich personelu.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 88 | <p>Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i mobbingowi</p> <p>Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie warunki podczas realizacji Kontraktu, aby nie dopuścić do przypadków mobbingu i molestowania seksualnego w stosunku do swojego personelu i Podwykonawców, a także innych osób (zarówno związanych z realizacją Kontraktu, jak i osób postronnych).</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 89 | <p>Podnoszenie świadomości w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi</p> <p>Wykonawca, poprzez zatwierdzonego dostawcę usług, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, przeprowadzi szkolenia i wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i mobbingowi. Działania te będą prowadzone w trakcie całego okresu obowiązywania Kontraktu w tym w okresie zgłaszania wad przynajmniej co drugi miesiąc. Będą one mieć formę kampanii informacyjnych, edukacyjnych i uświadamiających.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p>W okresie zgłaszania wad działanie zostanie wznowione w przypadku konieczności powrotu Wykonawcy na teren objęty realizacją Kontraktu i wprowadzenia Zespołu Wykonawcy w celu usunięcia ewentualnych wad i usterek.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|----|---|--|
| 90 | <p>Zgłaszanie przypadków molestowania seksualnego i mobbingu</p> <p>Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne informowanie Konsultanta o wszystkich przypadkach zgłoszonych i podejrzeniach dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu.</p> <p>Wszystkie przypadki zgłoszonych i podejrzeniach dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu winny zostać wpisane do rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez Wykonawcę.</p> <p>W przypadku stwierdzenia mobbingu lub molestowania seksualnego obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie działań dążących do natychmiastowego zakończenia takich zachowań oraz wyciągnięcie wszelkich przewidzianych prawem konsekwencji wobec sprawców tych zachowań. Wykonawca ma również obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia ofiarom tych zachowań.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 91 | <p>Zapewnienie możliwości składania skarg i wniosków przez pracowników zatrudnionych przy realizacji Zadania</p> <p>Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione na budowie o możliwości składania skarg na warunki pracy i płacy oraz doręczy ulotkę informacyjną z niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłaszania skarg i wniosków, w której zapewni o braku reperkusji dla osoby zgłaszającej problem.</p> <p>Wykonawca prowadził będzie rejestr skarg i wniosków.</p> <p>Treść ulotki oraz format rejestru zostanie uzgodniony z Konsultantem.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.) i 4 kwartał 2021 r. (październik-listopad 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |
| 92 | <p>Zapewnienie bezwypadkowych warunków pracy</p> <p>Wykonawca zapewni w obszarze realizacji Zadania i poza obszarem realizacji Zadania (podczas czynności związanych z realizacją Zadania, np. podczas transportu) takie warunki, aby nie dopuścić do wypadków z udziałem osób związanych z realizacją Kontraktu, w tym personelu Wykonawcy, Inżyniera, Inwestora, Podwykonawców i in. oraz osób postronnych.</p> <p>W przypadku zaistnienia takich wypadków należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezzwłocznie zapewnić właściwe postępowanie z poszkodowanym; • zabezpieczyć miejsce zdarzenia; • jak najszybciej poinformować Inżyniera o zdarzeniu i sposobie reakcji Wykonawcy na zdarzenie; | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (listopad 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.), przy czym w okresie styczeń 2022 r. nie było konieczności realizacji działania. <i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [2 kwartał 2022 r. (czerwiec 2022 r.), 1 kwartał 2023 r. (luty-marzec 2023 r.) i 2 kwartał 2023 r. (kwiecień 2023 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • powiadomić odpowiednie służby i umożliwić ich dotarcie do miejsca zdarzenia. | |
| 93 | <p>Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych</p> <p>W związku z realizacją Kontraktu, Wykonawca może zatrudnić tylko takiego pracownika młodocianego, który ukończył 15 lat, ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Wykonawca zapewni, iż młodociani (osoby, które nie ukończyły 18 roku życia) nie będą wykonywali prac wzbronionych młodocianym zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 6.15. PZŚ).</p> | <p>Działanie nierealizowane przez brak konieczności</p> <p>W okresie trwania Kontraktu nie wystąpiła konieczność realizacji działania.</p> |
| 94 | <p>Nadzór BHP Wykonawcy</p> <p>Wykonawca, w okresie realizacji Zadania, zapewni stały nadzór BHP. Zakres obowiązków, kwalifikacje i skład osobowy służb BHP Wykonawcy będą zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.</p> <p>Przed rozpoczęciem prac, nadzór BHP Wykonawcy przeprowadzi dedykowane szkolenie dla personelu Wykonawcy z zakresu bezpieczeństwa pracy i zagrożenia wypadkowego podczas realizacji Zadania.</p> | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. (kwiecień 2023 r.).</p> <p><i>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania czy nieprawidłowości.</i></p> |
| 95 | <p>Wykonawca ma obowiązek stosować i przestrzegać Wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy, w szczególności wszystkich zapisów Kodeksu Pracy oraz będzie postępował zgodnie z Kodeksem postępowania ES. W szczególności, poniższe zagadnienia winny znaleźć odzwierciedlenie w polityce zatrudnienia i regulaminie wynagrodzeń Wykonawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie równouprawnienia w wynagrodzeniu dla pracowników wykonujących tą samą pracę nie biorąc pod uwagę płci, orientacji seksualnej ani wieku; • zapewnienie, że osoby zatrudnione na Kontrakcie nie będą prześladowane oraz dyskryminowane ze względu na płeć, orientację seksualną oraz wiek; • zapewnienie, że Wykonawca stosownie do możliwości i warunków oraz polskich przepisów Kodeksu Pracy, zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby pracowników w miejscu pracy; • zapewnienie, że Wykonawca zapewni ułatwienie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 4 kwartale 2021 r. (październik 2021 r.), pomimo konieczności przystąpienia do realizacji działania od 3 kwartału 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.). Działanie realizowano do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień-wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| 0 | WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OBOWIĄZYWANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT STANU EPIDEMII LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO | |
|----|--|--|
| 96 | <p>W przypadku obowiązywania w trakcie realizacji robót stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego Wykonawca zobowiązany jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) do zapewnienia osobom przebywającym na Placu budowy wszystkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników fizycznych, Personelu Wykonawcy, w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczególności w zakresie wprowadzenia odpowiednich środków w celu uniknięcia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania się chorób, w tym środków mających na celu uniknięcie lub minimalizację przenoszenia chorób zakaźnych, które mogą być związane z napływem tymczasowej lub stałej siły roboczej, związanej z realizacją Kontraktu, w sposób określony w treści obowiązującego Prawa np. w wydawanych na podstawie art.46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) rozporządzeniach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, b) wyznaczyć osobę odpowiedzialną na Kontrakcie za sprawy związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, c) wdrażać odpowiednie zalecenia Banku Światowego oraz służb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, d) współpracować z Zamawiającym oraz Inżynierem, w szczególności przekazywać bieżące informacje dotyczące podjętych lub zaplanowanych środków ostrożności, w tym w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia Placu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, wprowadzonych procedur i odpowiedniej aktualizacji dokumentów opisanych w pkt. 6.13, w szczególności Planu BIOZ, Planu Gospodarki Odpadami, Projektu Organizacji Placu Budowy, Strategii Zarządzania i Planów Wdrażania ES, e) zorganizować akcję informacyjną (np. w formie umieszczonych na Placu budowy plakatów oraz instrukcji) dotyczących objawów i oznak zakażenia, rozprzestrzeniania się wirusa, sposobów ochrony (w tym np. regularnego mycia rąk) | <p>Działanie zrealizowane i zakończone</p> <p>Realizację działania łagodzącego rozpoczęto w 3 kwartale 2021 r. (lipiec/sierpień 2021 r.) i prowadzono do 2 kwartału 2023 r. Działanie zakończono dnia 31.05.23 r., tj. z dniem Odbioru Końcowego.</p> <p><i>Stwierdzono nieznaczne uchybienia w realizacji działania [3 kwartał 2021 r. (lipiec/sierpień -wrzesień 2021 r.)], które zostały opisane w poz. 4.4 niniejszego raportu.</i></p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>f) zorganizować szkolenia dla pracowników fizycznych, Personelu Wykonawcy co najmniej w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. zaktualizowanych procedur i dokumentów, ii. objawów i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaźnej zw. z wprowadzonym stanem epidemii/ zagrożenia epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego monitorowania objawów, rozprzestrzeniania się wirusa, dostępnych środków ochrony, iii. postępowania w przypadku zauważenia objawów choroby u siebie i innych, iv. obowiązujących regulacji dotyczących kwarantanny pracowników oraz ich rodzin, wynagrodzenia za okres choroby izolacji lub kwarantanny, świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu, v. obowiązujących procedur sygnalizacji naruszeń lub zgłaszania skarg przez pracowników, vi. postępowania z odpadami – np. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne i środki czyszczące. <p>W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie Prawem dozwolonym, przeprowadzanie szkoleń winno odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie samokształcenia. Powyższe zasady należy stosować w odpowiedni sposób w przypadku ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego w zw. z inną chorobą zakaźną.</p> | |
|--|---|--|

Część II. Lista sprawdzająca realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 1B.3/2.

| Poz. | Działania monitoringowe wg Załącznika 2 PZŚ | Stan realizacji w okresie sprawozdawczym |
|-------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1-100 | <p>Monitoring wdrażania działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ</p> <p>Przedmiot monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Miejsce monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Sposób monitorowania Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Czas i częstotliwość monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ.</p> <p>Jednostka monitorująca: Inżynier i Wykonawca (zgodnie z opisami podanymi w poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ).</p> | <p>Realizowane i zakończone</p> <p>Monitoring działań rozpoczęto od dnia podpisania Kontraktu, czyli w 3 kwartale 2021 r. i prowadzono do końca okresu sprawozdawczego [2 kwartał 2023 r.]. Nie stwierdzono problemów z realizacją działań monitoringowych.</p> |

Część III. Lista zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ w okresie sprawozdawczym

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 1B.3/2 w okresie sprawozdawczym.

| Kategoria | Działania łagodzące (poz. 1-96 w Załączniku 1 PZŚ) | | Działania monitoringowe (poz. 1-100 w Załączniku 2 PZŚ) | |
|---|--|---|---|------------|
| | Ilość | Nr pozycji | Ilość | Nr pozycji |
| Działania zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym | 74 | 1, 2, 12, 13, 15-20, 23, 25-35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47-68, 70-75, 78-92, 94, 95, 96 | 100 | 1-100 |
| Działania niezrealizowane w okresie sprawozdawczym (uznane za niedotyczące okresu sprawozdawczego - nie zaistniała potrzeba ich realizacji) | 22 | 3-11, 14, 21, 22, 24, 36, 37, 42, 46, 69, 76, 77, 93 | - | - |